

BPS



SECRETARIA
Biura Prac Senackich
Wpłynęło dn. 30.08.07 zat.
nr. 4118 podpis.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2007 r.

MINISTER TRANSPORTU

GABINET MARSZAŁKA SENATU
wpłynęło dn. 30.08.07
nr. 5517 podpis.

TA4 – AK- 0701-207/07

Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!

W nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Piotra Wachę w dniu 11 lipca 2007 r. podczas 36 posiedzenia Senatu RP, przekazanego przy piśmie Pana Marszałka z dnia 19 lipca 2007 r., znak: BPS/DSK-043-463/07, dotyczącego budowy autostrady A-4 na odcinku Krzywa – Zgorzelec, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

Budowa autostrady A-4 Zgorzelec – Krzyżowa realizowana jest w podziale na dwa odcinki:

- odcinek „A”: Zgorzelec – Wykroty, od km 0+000 do km 22+000 - długość: 22 km,
- odcinek „B”: Wykroty - Krzyżowa, od km 22+000 do km 51+400 - długość: 29,4 km.

Wykonawcą odcinka A jest konsorcjum spółek:

- DTP Terrassement S.A. (Lider) 1 avenue Eugene – Freyssient Guyancourt 78065 Saint-Quentin-Yvelines Francja,
- Bouygues Travaux Publics (Partner) 1 avenue Eugene – Freyssient Guyancourt 78065 Saint-Quentin-Yvelines Francja,
- VSL SA (Partner) Industriestrasse 14 4553 Subingen, Szwajcaria.

Wartość kontraktu wynosi 87 383 892,31 EUR brutto.

Z kolei wykonawcą odcinka B jest konsorcjum spółek:

- Strabag Sp. z o.o. (Lider) ul. Brechta 7 03-472 Warszawa,
- Strabag AG (Partner) Ortenburgerstrasse 27 9800 Spittal Austria,

- Heilit + Woerner Bau Gmbh (Partner) Mies-van-der-Rohe-Str.6 80807 Monachium Niemcy,
- Mota – Engil Engenharia E Construcao S.A. (Partner) Casa da Calçada – Cepelos Amarante z przedstawicielstwem przy Rua do Rego Lameiro 38 4300-454 Porto Portugalia.

Wartość przedmiotowego kontraktu wynosi: 158 552 898,51 EUR brutto.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że nadzór nad realizacją pełni konsorcjum firm:

- Scetauroute SA Oddział w Polsce, 02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 7 (Lider Konsorcjum) oraz
- DHV Polska Sp. z o.o., 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41.

Budowa autostrady A-4 na obydwu odcinkach została rozpoczęta 10 kwietnia 2007 r. i w chwili obecnej jest w trakcie realizacji. Kontraktowy czas trwania budowy to 19 miesięcy, z czego wynika, że termin zakończenia przedsięwzięcia przewidywany jest na 9 listopada 2008 roku.

Ponadto uprzejmie informuję, że na odcinku A: Zgorzelec - Wykroty obecnie prowadzone są roboty ziemne jak i przygotowawcze do rozpoczęcia lub kontynuowania asortymentów robót zarówno drogowych jak i mostowych. Zaawansowanie prac na przedmiotowym odcinku przedstawia się następująco:

- zaawansowania czasowe: 19,5 %,
- zaawansowanie rzeczowe:
 - roboty drogowe: 6,2 %,
 - roboty mostowe: 3,6 %.

Niski postęp robót spowodowany jest niewystarczającą mobilizacją Wykonawcy i niewłaściwą organizacją robót. Jednakże zmiana kierownictwa Wykonawcy, jaka nastąpiła w ostatnim czasie rokuje poprawę postępu robót.

Z kolei na odcinku B: Wykroty - Krzyżowa obecnie prowadzone są roboty zarówno drogowe jak i roboty na licznych obiektach inżynierskich przewidzianych na autostradzie. Zaawansowanie prac na przedmiotowym odcinku przedstawia się następująco:


- zaawansowania czasowe: 19,5 %,
- zaawansowanie rzeczowe:
 - roboty drogowe: 11,5 %,
 - roboty mostowe: 10,5 %

Zagrożeniem związanym z terminową realizacją inwestycji na odcinku B może okazać

się nie uzyskanie do chwili obecnej pozwolenia na budowę na odcinku od km 44+900 do km 51+400 (6,5 km) i w związku z powyższym brak możliwości prowadzenia robót na tym odcinku przez Wykonawcę. W związku z niewielkim zaawansowaniem czasowym kontraktu w chwili obecnej nie można domniemywać, iż termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia, tj. 9 listopad 2008 r. nie zostanie dotrzymany.

Równocześnie pragnę podkreślić, że odcinek autostrady Krzyżowa – Krzywa został zrealizowany już w 1995 r. i jest obecnie eksploatowany.

Przekazując powyższą odpowiedź, wyrażam nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia spełnią oczekiwania Pana Senatora Piotra Wachy oraz wyeliminują zaistniałe wątpliwości.



Z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU

Piotr Stomma
Podsekretarz Stanu